



Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	05/Ago/18		12/Ago/18		19/Ago/18		26/Ago/18		02/Set/18		09/Set/18		16/Set/18		23/Set/18		30/Set/18		
					S	S	Q	S	D	T	Q	S	S	Q	S	D	T	Q	S	S	Q	S	D
50	Instalação de Tanque (completo)	1 dia	Qua 29/08/18	Qui 30/08/18																			
51	Instalação de equipamentos diversos	1 dia	Qui 30/08/18	Sex 31/08/18																			
52	Serviços Externos	49,25 dias	Qui 09/08/18	Ter 25/09/18																			
53	Frente	33 dias	Qui 23/08/18	Seg 24/09/18																			
54	Execução de Rampa	5 dias	Qui 23/08/18	Ter 28/08/18																			
55	Muretas de Contenção frontal	5 dias	Qui 23/08/18	Ter 28/08/18																			
56	Acabamento em granito (sobre mure	2 dias	Ter 28/08/18	Qui 30/08/18																			
57	Colocação de piso padrão - piso direc	5 dias	Ter 28/08/18	Dom 02/09/18																			
58	Fachada principal (incluso letreiros)	5 dias	Qua 19/09/18	Seg 24/09/18																			
59	Máscara metálica recortada em ACM	3 dias	Qua 19/09/18	Sáb 22/09/18																			
60	Ripado em estrutura metálica revesti	3 dias	Qua 19/09/18	Sáb 22/09/18																			
61	Fundos	44,5 dias	Seg 13/08/18	Seg 24/09/18																			
62	Impermeabilização com argamassa ci	1 dia	Sex 17/08/18	Sex 17/08/18																			
63	Instalação de soleiras e pingadeiras d	1 dia	Sáb 18/08/18	Sáb 18/08/18																			
64	Alvenaria Tij. 6 furos de 25 cm - J15m	2 dias	Seg 13/08/18	Ter 14/08/18																			
65	Chapisco CI-AR 1:3-7mm preparo e a	1 dia	Qua 15/08/18	Qua 15/08/18																			
66	Reboco massa única	1 dia	Qui 16/08/18	Qui 16/08/18																			
67	Retirada de grade metálica e instalaç	1 dia	Sáb 18/08/18	Sáb 18/08/18																			
68	Fachada fundos	1 dia	Sáb 25/08/18	Dom 26/08/18																			
69	Escada Metálica	1 dia	Sáb 25/08/18	Dom 26/08/18																			
70	Deck de madeira (pintura 3 demãos)	8 dias	Sáb 18/08/18	Sáb 25/08/18																			
71	Guarda corpo em vidro temperado 1(1 dia	Sáb 25/08/18	Dom 26/08/18																			
72	Corrimão em inox escovado	1 dia	Sáb 25/08/18	Dom 26/08/18																			
73	Janela fundos - vidro temperado e es	1 dia	Seg 24/09/18	Seg 24/09/18																			
74	Instalação de fonte (hidráulica e elétr	1 dia	Dom 19/08/18	Seg 20/08/18																			
75	Acabamentos	32,5 dias	Sex 17/08/18	Seg 17/09/18																			
76	Revestimentos especiais fachada (mã	7 dias	Sex 17/08/18	Qui 23/08/18																			
77	Massa Acrílica externa - 2 demãos	5 dias	Qui 30/08/18	Ter 04/09/18																			
78	Fundo preparador	3 dias	Ter 04/09/18	Sex 07/09/18																			
79	Pintura acrílica - 3 demãos	10 dias	Sex 07/09/18	Seg 17/09/18																			
80	Despesas complementares	49,25 dias	Qui 09/08/18	Ter 25/09/18																			
81	Carga manual e transporte de entulho	2 dias	Qui 09/08/18	Sex 10/08/18																			
82	Limpeza geral da obra	2 dias	Dom 23/09/18	Ter 25/09/18																			