46	**Instalação de Acessórios e equipamentos**	**5 dias**	**Dom 26/08/18**	**Sex 31/08/18**
47	Instalação de Barra de apoio em aluminio	1 dia	Dom 26/08/18	Seg 27/08/18
48	Acessórios para banheiro (mão de obra)	1 dia	Seg 27/08/18	Ter 28/08/18
49	Instalação de pias (completa)	1 dia	Ter 28/08/18	Qua 29/08/18
50	Instalação de Tanque (completo)	1 dia	Qua 29/08/18	Qui 30/08/18
51	Instalação de equipamentos diversos	1 dia	Qui 30/08/18	Sex 31/08/18
52	**Serviços Externos**	**49,25 dias**	**Qui 09/08/18**	**Ter 25/09/18**
53	**Frente**	**33 dias**	**Qui 23/08/18**	**Seg 24/09/18**
54	Execução de Rampa	5 dias	Qui 23/08/18	Ter 28/08/18
55	Muretas de Contenção frontal	5 dias	Qui 23/08/18	Ter 28/08/18
56	Acabamento em granito (sobre mureta)	2 dias	Ter 28/08/18	Qui 30/08/18
57	Colocação de piso padrão - piso direção	5 dias	Ter 28/08/18	Dom 02/09/18
58	Fachada principal (incluso letreiros)	5 dias	Qua 19/09/18	Seg 24/09/18
59	Máscara metálica recortada em ACM	3 dias	Qua 19/09/18	Sáb 22/09/18
60	Ripado em estrutura metálica revestimento	3 dias	Qua 19/09/18	Sáb 22/09/18
61	**Fundos**	**44,5 dias**	**Seg 13/08/18**	**Seg 24/09/18**
62	Impermeabilização com argamassa cimenticia	1 dia	Sex 17/08/18	Sex 17/08/18
63	Instalação de soleiras e pingadeiras	1 dia	Sáb 18/08/18	Sáb 18/08/18
64	Alvenaria Tij. 6 furos de 25 cm - J15m	2 dias	Seg 13/08/18	Ter 14/08/18
65	Chapisco CI-AR 1:3-7mm preparo e ap	1 dia	Qua 15/08/18	Qua 15/08/18
66	Reboco massa única	1 dia	Qui 16/08/18	Qui 16/08/18
67	Retirada de grade metálica e instalação	1 dia	Sáb 18/08/18	Sáb 18/08/18
68	Fachada fundos	1 dia	Sáb 25/08/18	Dom 26/08/18
69	Escada Metálica	1 dia	Sáb 25/08/18	Dom 26/08/18
70	Deck de madeira (pintura 3 demãos)	8 dias	Sáb 18/08/18	Sáb 25/08/18
71	Guarda corpo em vidro temperado 10mm	1 dia	Sáb 25/08/18	Dom 26/08/18
72	Corrimão em inox escovado	1 dia	Sáb 25/08/18	Dom 26/08/18
73	Janela fundos - vidro temperado e est	1 dia	Seg 24/09/18	Seg 24/09/18
74	Instalação de fonte (hidráulica e elétrica)	1 dia	Dom 19/08/18	Seg 20/08/18
75	**Acabamentos**	**32,5 dias**	**Sex 17/08/18**	**Seg 17/09/18**
76	Revestimentos especiais fachada (mão de obra)	7 dias	Sex 17/08/18	Qui 23/08/18
77	Massa Acrílica externa - 2 demãos	5 dias	Qui 30/08/18	Ter 04/09/18
78	Fundo preparador	3 dias	Ter 04/09/18	Sex 07/09/18
79	Pintura acrílica - 3 demãos	10 dias	Sex 07/09/18	Seg 17/09/18
80	**Despesas complementares**	**49,25 dias**	**Qui 09/08/18**	**Ter 25/09/18**
81	Carga manual e transporte de entulho	2 dias	Qui 09/08/18	Sex 10/08/18
82	Limpeza geral da obra	2 dias	Dom 23/09/18	Ter 25/09/18